



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



<b>OBRA</b>	Reforma da Praça Residencial Jocafe								
<b>LOCAL</b>	Avenida Abigail Abreu Ferreira, Residencial Jocafe, Bairro Santa Cruz, Linhares/ES.								
<b>Obs*</b>	Cronograma de execução sugerido - podendo ser alterado a ordem dos serviços conforme planejamento da empresa, não sendo permitido alteração do prazo								
ITEM	DESCRIÇÃO	Valor	Inc.	PRAZO EM MESES					
			%	1º	%	2º	%	3º	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA	67.706,94	13,12%	40.624,16	60,00%	23.697,43	35,00%	3.385,35	5,00%
2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	76.488,87	14,83%			38.244,44	50,00%	38.244,44	50,00%
3	PINTURA, PISOS E REVESTIMENTOS	268.534,50	52,05%	26.853,45	10,00%	161.120,70	60,00%	80.560,35	30,00%
4	ESQUADRIAS	1.437,94	0,28%					1.437,94	100,00%
5	URBANISMO E PAVIMENTAÇÃO	98.472,31	19,09%			29.541,69	30,00%	68.930,62	70,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.227,55	0,63%					3.227,55	100,00%
Valor das Parcelas				67.477,61	13,08%	252.604,26	48,97%	195.786,24	37,95%
Valor Acumulado:		515.868,11	100,00%	67.477,61	13,08%	320.081,87	62,05%	515.868,11	100,00%

Manuela Merlo dos Santos  
Arquiteta e Urbanista - CAU nº A534609